



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1032021-84	828493/2016	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Prefeitura Municipal de Tamandaré			Tamandaré/PE	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS				PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS	CONTRAPARTIDA
					INVESTIMENTO
				521.370,00	126.442,40
					647.812,40

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Medição nº:	5	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	out-24	Reprogramar:		0,00	0,00	0,00

Acumulado Anterior: 31,58%

Valores Medidos (R\$)

Etap	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL											
								Repasse	521.370,00	204.383,55	116.262,77	320.646,32
								CP. Financ.	126.442,40	211,82	46.298,24	46.510,06
								Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
								Investimento	647.812,40	204.595,37	162.561,01	367.156,38
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS	Concluído	4.369,88	m²	013/2020	4	204.595,37	204.595,37	-	204.595,37	100,00%
2	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS	Licitado / Em Execução	2.112,84	m²	105/2023	5	443.217,03	-	162.561,01	162.561,01	36,68%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: TAMANDARÉ - PE

Data: 15 de janeiro de 2024

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ VITOR LOSS JUSTO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20210601476

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ISAIAS HONORATO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: