



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069558-16	Nº SICONV 896742/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tamandaré			MUNICÍPIO / UF Tamandaré/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DE VIAS PÚBLICAS	REPASSE 650.181,82
					CONTRAPARTIDA 650,83
					INVESTIMENTO 650.832,65

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	jan-25 100,00%

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			650,83	0,00

Acumulado Anterior: 22,90%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 649.530,99 CP. Financ. 650,83 Outros 0,00 Investimento 650.181,82	148.750,75 149,05 0,00 148.899,80	152.904,16 153,21 0,00 153.057,37	301.654,91 302,26 0,00 301.957,17	46,44%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS	Licitado / Em Execução	6.170,24	m²	101/2021	1	650.181,82	148.899,80	153.057,37	301.957,17	46,44%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: TAMANDARÉ - PE

Data: 30 de janeiro de 2025

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ VITOR LOSS JUSTO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20210601476

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ISAIAS HONORATO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: