



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 030362/2021	Nº SICONV 916658/2021	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ			MUNICÍPIO / UF Tamandaré/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA	REPASSE 481.104,00
					CONTRAPARTIDA 21.525,72
					INVESTIMENTO 502.629,72

Situação do TC/CR:		Percentual previsto em:		Medição nº:		2	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)			
Atrasada		fev-25 100,00%					Reprogramar:	0,00	0,00			
Acumulado Anterior: 10,63%												
								Valores Medidos (R\$)			Execução	
Etap	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
	TOTAL							Repasse 481.104,00	51.119,95	136.721,68	187.841,63	
								CP. Financ. 21.525,72	2.287,23	6.117,24	8.404,47	39,04%
								Outros 0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento 502.629,72	53.407,18	142.838,92	196.246,10	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, MEIO-FIO GRANÍTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.	Licitado / Em Execução	3.191,49	m²	087/2023	1	502.629,72	53.407,18	142.838,92	196.246,10	39,04%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: TAMANDARÉ - PE

Data: 26 de fevereiro de 2025

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ VITOR LOSS JUSTO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20210601476

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: